



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

STROOMVERDELER :

Meter nr. : 50 328600

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR 12 / 780 No.
ADRES INSTALLATIE: Wilfordkani 25
Takse
EIGENAAR : D'hondt
Adres : q. adre
OPDRACHTGEVER : H. hyphonet Electro service
Adres : Ledderstraat 20
INSTALLATEUR : Bouneux
Adres :
BTW of IK :

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 14/12/2012; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: Huishoudelijk Woning
Aard installatie: Nieuw Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring Renovatie
Begin werken : Fundering vóór - na 1.10.81 ; Installatie vóór (na 1.10.81) - ; Met - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87 -
Aansluiting: Spanning 5x230 V ; Bescherming v/d aansluiting: MAA E3 A ; Alg. schakelaar: type: DSG3A/300mA
Netaftakkabel (type & sectie): EXVB 4x10 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): EXVB 4x10 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem TT - TN - IT
Aantal borden: 3 ; Aantal eindstroombanen: 25 H314 ; Spreidingsweerstand: 13 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 71 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

DSG3A/300mA - Aut. C40/4p met 3 15kV
- Aut. C50/4p hangen 4 kV
- 25 kV

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-E12 -
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode 1a - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen 1a - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde:

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet - ~~niet~~ - aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - ~~was~~ - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 14/12/2017
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie mag - ~~niet~~ - in dienst gesteld worden.

De installatie voldoet - ~~niet~~ - aan de voorschriften van de stroomverdelers

VISUM VAN DE VERDELER

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
vzw
2820 BONHEIDEN
Christophe GEERINCKX
Agent-ONDERZOEKER

